votre dispositif pour l'amélioration du bâti ancien

LETTRE DE CHANTIER

Cette opération réalisée dans le cadre du PNRQAD s'est poursuivie tout au long du 1^{er} semestre par des travaux de curage dans le but de mettre à nu la structure des immeubles. Des travaux préparatoires au curetage ont également eu lieu tels que la dépose des souches et des conduits de cheminées en partie avant des 6 immeubles. Cette phase sera finalisée en septembre et permettra aux travaux de curetage de débuter, initiant la transformation de l'îlot (plus d'informations dans l'écho de la cité).

TRAVAUX RÉALISÉS À CE JOUR :

- curage des bâtiments;
- dépose des souches et des conduits de cheminées situées en partie avant des immeubles.

TRAVAUX À VENIR:

- dépose des souches et conduits de cheminées situées en partie arrière des immeubles ;
- travaux préparatoires à l'installation d'une grue dans l'immeuble du 28 rue Victor-Hugo;
- démarrage du curetage.

lexique...

Curage: retrait de tous les éléments non constructifs d'un bâtiment (cloison, plafond, ...).

Cureter: démolition partielle ou complète d'une construction dans le but principal de rendre à un immeuble ses qualités architecturales et/ou d'aérer un îlot.

Réhabiliter :

réaménagement d'un bâtiment en y améliorant le confort intérieur.

PNRQAD: programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés.



AOÛT 2023 ÎLOT 12 : 20 À 30 RUE VICTOR-HUGO



• Opération réalisée par :



- 30 logements locatifs;
 - 3 commerces recomposés en rez-de-chaussée.

CALENDRIER

Reprise des travaux : 28 août 2023.

Pour toute information complémentaire, la Direction de l'Urbanisme se tient à votre disposition : 05 59 46 60 66.





























